

Sjekkliste før idriftsettelse - Tela WL Nødlys (V1.2 – 06.04.2021)

Anleggsnavn:

Adresse:

SJEKKLISTE:	Ja	Nei
Er alle nødlys armaturene tilkoblet lokal 230V lyskurs?		
Er alle trådløse brikker montert?		
Er Gateway'ene montert ute i anlegget? Antall Gateway'er på anlegget: _____ stk		
Er tegninger og tekstmal klargjort og ligger klar til idriftsettelse? <ul style="list-style-type: none"> Tegninger: Ferdig med inntegnede armaturer inkl. lampe adresser. Plassering av Gateway(er) inkl. tilhørende SID nr på tegning. Tekstlister: Ferdig utfylt med armatur adresser, romnummer, navn og ML/LL. Info utfylt om tilhørende Gateways IP adresse og Nettverksmaske. Det følger med 4 klistremerker sammen med antennen. Disse festes på: <ol style="list-style-type: none"> Lampen Tegning Tekstmal (Skal føres inn på excel ark og sendes til nordic.service@honeywell.com) Denne er i reserve. 		
NETTVERK:		
Alternativ 1 Anlegget er koblet opp som et eget lukket nettverk. (ANBEFALES) Gateway'er kables med egne CAT6 kabler direkte fra egen Switch ved PC		
Alternativ 2 Anlegget er koblet opp på byggets felles nettverk.		
Alternativ 3 Anlegget er planlagt med kun WIFI Gateway (på kundens Wifi nett)		
TCP /IP Nettverk:		
Sikre statisk IP adresse til hver Gateway Sikre statisk IP adresse for PC hvor Tela software skal legges inn Viktig at IP adressene er på samme IP range/serie. <ul style="list-style-type: none"> Subnetmask adresse Default gateway adresse 		
PC og Software:		
Er PC levert og klar på anlegget? Viktig at admin. rettigheter for installasjon på maskinen er åpen.		



ATTENTION

Hvis ikke anlegget er ferdig montert og klart for idriftsettelse, må det bestilles ekstra service jobb hos nordic.service@honeywell.com som blir fakturert etter regning.